

Erweiterungsbau Campus Liebefeld 2024–2026



Stand: 15. Dezember 2025

Arbeiten mit Geräuschemissionen

Gebäude	Bereich	Arbeit	Jahr	Von	Bis
AM	Nordfassade	Etappierte Fassadeninstandstellung	2025	06.11.25	20.12.25
AM	1.UG	Umbauarbeiten 1.UG	2025	27.11.25	20.12.25
AM	1.UG	Umbauarbeiten 1.UG	2026	06.01.26	21.01.26
AM	Nordfassade	Etappierte Instandstellung Fassade	2026	01.01.26	03.02.26
AN	Bauplatz	Einbau Unterlagsböden	2026	04.02.26	
Generell	Bauplatz	Abräumung Baukran	2026	17.02.26	
AM	2.UG	Umbauarbeiten 2.UG	2026	18.02.26	25.03.26
AN	Bauplatz	Asphaltierung auf Druckverteiplatte	2026	26.02.26	11.03.26
AN	Bauplatz	Instandstellung Umgebung	2026	03.09.26	28.10.26

Betriebliche Einschränkungen

Gebäude	Bereich	Arbeit	Jahr	Von	Bis
AX	Sitzungszimmer	Sitzungszimmer für Fluchtweg besetzt	2024	16.09.24	31.12.26
AX	Vorplatz	Baustellenabschränkung	2024	16.09.24	24.12.26
AM	Eingriffe AM	Eingriffe AM	2025	01.01.25	24.12.25
AX	Eingriffe AX	Eingriffe AX	2025	01.01.25	24.12.25
ESH	Eingriffe best. ESH	Eingriffe best. ESH	2025	01.01.25	24.12.25
AE	Umbau AE	Umbau AE	2025	01.01.25	24.12.25
AE	1. Untergeschoss	Ausbauarbeiten bei Liftschacht	2025	19.02.25	18.03.26
AM	Nordfassade	Fassade instandstellen in Etappen	2025	06.11.25	24.12.25
AM	1. Untergeschoss	Umbauarbeiten 1. Untergeschoss	2025	27.11.25	24.12.25
AX	Sitzungszimmer	Sitzungszimmer für Fluchtweg besetzt	2026	01.01.26	17.06.26
AM	1. Untergeschoss	Umbauarbeiten 1. Untergeschoss	2026	01.01.26	21.01.26
AM	Nordfassade	Fassade instandstellen in Etappen	2026	01.01.26	03.02.26
AM	Eingriffe AM	Eingriffe AM	2026	01.01.26	25.03.26
AX	Eingriffe AX	Eingriffe AX	2026	01.01.26	06.05.26
ESH	Eingriffe best. ESH	Eingriffe best. ESH	2026	01.01.26	02.03.26
AE	Umbau AE	Umbau AE	2026	01.01.26	17.04.26
AN	Bauplatz	Unterlagsböden eingebaut	2026	04.02.26	
ESH	Einstellhalle	Arbeiten für Rauchschutzborgang	2026	18.02.26	02.03.26
Generell	Bauplatz	Baukran abräumen	2026	17.02.26	
AM	2. Untergeschoss	Umbauarbeiten 2. Untergeschoss	2026	18.02.26	25.03.26
AE	1. Untergeschoss	Montage Lift	2026	19.02.26	18.03.26
AX	Korridor	Montage Türen & Nachbesserungen zu AN	2026	10.03.26	19.03.26
AX	Korridor	Ausbauarbeiten zu AN	2026	10.03.26	04.05.26
AE	1. Untergeschoss	Fertigstellungsarbeiten bei Liftschacht	2026	19.03.26	17.04.26
AX	Korridor	Deckenverkleidungen AX	2026	30.03.26	07.04.26
AX	Nordfassade	Neue Eingangstüre inkl. Schliessanlage	2026	08.04.26	13.04.26
AN	Bauplatz	Maler fertig	2026	15.07.26	
AN	Bauplatz	Baureinigung erledigt	2026	26.08.26	
AM	Nordfassade	Fassade instand stellen in Etappen	2026	06.11.25	03.02.26
Generell	Bauplatz	Projektabschluss	2027	19.04.27	

Übersicht Gebäude Campus Liebefeld

